

Số: /QĐ-UBND

Nghi Xuân, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành
Công trình: Nhà đa năng Trường Tiểu học xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/2/2020 Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND huyện Nghi Xuân về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nhà đa năng Trường Tiểu học xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân;

Xét đề nghị của UBND xã Xuân Mỹ tại Tờ trình số 61/TTr-UBND, ngày 25/10/2021 kèm theo hồ sơ quyết toán do Chủ đầu tư lập và đề nghị quyết toán công trình hoàn thành; Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán công trình hoàn thành số 1026/BC-TCKH ngày 29/9/2023 của phòng Tài chính – Kế hoạch (Trên cơ sở nội dung thẩm tra Quyết toán của đơn vị tư vấn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

- Tên công trình: Nhà đa năng Trường Tiểu học xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân;

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân.

- Địa điểm xây dựng: xã Xuân Mỹ, Huyện Nghi Xuân.

- Thời gian khởi công: Ngày 23/11/2015.

- Thời gian hoàn thành: Ngày 23/01/2016.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:*Đơn vị tính: đồng*

Tên nguồn vốn	TMĐT được duyệt	Giá trị quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng cộng	2.199.424.000	2.068.758.000	1.975.721.000	93.037.000
-Nguồn NSNN	2.199.424.000	2.068.758.000	1.975.721.000	93.037.000
+ Ngân sách xã	2.199.424.000	2.068.758.000	1.975.721.000	93.037.000

2. Chi phí đầu tư:*Đơn vị tính: đồng*

Nội dung	Dự toán được duyệt điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	2.199.424.000	2.068.758.000
Chi phí xây dựng	1.893.583.243	1.891.960.000
Chi phí QLDA	43.449.128	43.449.000
Chi phí tư vấn	129.319.550	124.594.000
Chi phí khác	28.337.945	8.755.000
Chi phí dự phòng	104.734.493	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không**4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 2.068.758.000 đồng***Đơn vị tính: đồng*

Nội dung	Thuộc Chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số:			2.068.758.000	
1. Tài sản dài hạn (TSCĐ)			2.068.758.000	
2. Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư tồn đọng: Không**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan liên quan:****1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư**

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng cộng	2.068.758.000	
- Vốn ngân sách nhà nước	2.068.758.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán là:
- + Tổng nợ phải thu: Không
- + Tổng nợ phải trả: 93.037.000 đồng

(Chi tiết công nợ có phụ lục kèm theo)

- Thanh toán các khoản công nợ kịp thời, theo quy định.

- UBND xã Xuân Mỹ tổ chức đánh giá nguyên nhân, trách nhiệm để xảy ra các chậm trễ trong quyết toán công trình, chưa tổ chức kiểm tra, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đúng quy định; có các giải pháp tăng cường, nâng cao năng lực trong công tác đầu tư xây dựng theo quy định.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng giá trị tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Đơn vị tiếp nhận	Tài sản dài hạn/TSCĐ	Tài sản ngắn hạn
Tổng số	2.068.758.000	
Trường Tiểu học xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân	2.068.758.000	

3. Trách nhiệm các đơn vị liên quan khác: Phòng Tài chính – Kế hoạch; Kinh tế - Hạ tầng tổ chức kiểm tra, giám sát và có các giải pháp tăng cường, nâng cao năng lực trong công tác đầu tư xây dựng theo quy định.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp KBNN thanh toán số vốn còn thiếu cho các đơn vị liên quan theo giá trị quyết toán được phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng các phòng, ngành: Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước huyện, UBND xã Xuân Mỹ (Chủ đầu tư), Trường Tiểu học xã Xuân Mỹ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Phòng Nội vụ;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Anh Dũng

PHỤ LỤC CHI TIẾT CÔNG NỢ

Công trình: Nhà đa năng Trường Tiểu học xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Tên đơn vị thực hiện	Nội dung công việc	Giá trị quyết toán	Đã chi trả	Công nợ còn tồn đọng đến ngày lập báo cáo quyết toán	
					Phải trả	Phải thu
	Tổng số		2.068.758.000	1.975.721.000	93.037.000	0
I	Xây lắp		1.891.960.000	1.814.101.000	77.859.000	0
1	Công ty TNHH Duy Anh	Chi phí xây lắp	1.891.960.000	1.814.101.000	77.859.000	
II	Chi phí Quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác		176.798.000	161.620.000	15.178.000	0
1	Công ty Cổ phần TVXD 468	Chi phí khảo sát, lập BCKTKT	62.769.000	62.769.000	0	0
2	Công ty CP tư vấn và xây dựng An Thịnh Phát	Chi phí Tư vấn giám sát	49.763.000	49.721.000	42.000	0
3	Công ty CP tư vấn xây dựng Hải Đăng	Tư vấn lựa chọn nhà thầu	6.381.000	6.381.000	0	
4	Ban QL công trình	Chi phí Quản lý dự án	43.449.000	43.449.000	0	0
5	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Nghi Xuân	Chi phí Thẩm định thiết kế, dự toán	5.681.000	5.681.000	0	0
6	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt	Chi phí Thẩm tra quyết toán vốn	15.912.000	0	7.879.000	0
7	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân	Chi phí Thẩm tra quyết toán vốn	1.768.000	0	876.000	0

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN